

橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考				
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
丹後橋0001	その他	下国根布西1号線8086	9.9	1974	50	2021	4.9	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.8825000,141.99861111	I	対策内容																
維持管理区分:C			径間数1								事業費														0		
大久保橋0002	2級	下国根布線7020	12.54	1982	42	2022	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.8797222,141.99027777	II	対策内容																0
維持管理区分:B			径間数1								事業費															0	
元村橋0003	2級	下国根布線7020	12.4	1987	37	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台杭基礎2基	44.8684722,141.98044444	II	対策内容																0
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
佐々木橋0004	2級	下国根布線7020	7.02	1961	63	2022	3.82	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)2基	44.8628250,141.9806944	I	対策内容																0
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
巻号橋0009	2級	下国根布荒山線7021	17.6	1984	40	2021	6.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8748920,141.98859700	II	対策内容																0
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
楢山橋0011	その他	雄信内東12線8113	8.45	1978	46	2022	5	H形鋼(不明)橋、逆T式橋台2基	44.8901388,141.93305555	II	対策内容																9
維持管理区分:C			径間数1								事業費																9
栄橋0012	1級	雄信内1条通線6018	86.9	1990	34	2025	5.5	単桁H形鋼(非合成)橋×3連、その他(橋台)杭基礎2基、その他(橋脚)杭基礎4基	44.8981190,141.92399310	II	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数5								事業費																0
栄農橋0014	その他	円山線8050	12.54	1986	38	2021	5.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.9207500,141.88680555	III	対策内容																0
維持管理区分:C			径間数1								事業費																0
開発橋0015	1級	円山東5線6016	23.2	1980	44	2025	7	鋼溶接H形(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.9236900,141.87809700	III	対策内容																32.0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																32.0
円山2号橋0017	1級	円山東5線6016	10.22	1981	43	2022	7	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.8995861,141.88181944	II	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
躍進橋0018	1級	円山南16号線6017	17.7	2019	5	2022	7	鋼(鉄)リベットH形(合成)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.8958833,141.88944444	I	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
14号橋0020	1級	円山東5線6016	4.8	2019	5	2022	3.5	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台杭基礎2基	44.8904861,141.88580555	I	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
7線1号橋0021	2級	雄信内7線沢線7014	27.7	1978	46	2025	6	鋼溶接H形(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8832740,141.90211100	I	対策内容																41.0
維持管理区分:B			径間数1								事業費																41.0
嘉菜橋0022	その他	東雄信内南16号線8076	4	1964	60	2022	4.5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)2基	44.9010750,141.94444444	I	対策内容																0
維持管理区分:C			径間数1								事業費																0
7線2号橋0023	2級	雄信内7線沢線7014	20.5	1988	36	2021	6	H形鋼(不明)橋、逆T式橋台2基	44.8706361,141.88880555	I	対策内容																0
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
7線3号橋0024	2級	雄信内7線沢線7014	16.8	1990	34	2021	6	鋼溶接H形鋼(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8700260,141.88762500	II	対策内容																0
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
22号橋0025	1級	雄信内22号線6020	80.1	1973	51	2025	6	単桁鋼溶接H形(非合成)橋×3連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎2基	44.8685280,141.93277800	I	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数3								事業費																0
栗橋0026	1級	雄信内23号線6021	37.8	1973	51	2025	6	鋼溶接H形(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8685280,141.93277800	III	対策内容																49.0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																49.0
桂枝橋0027	1級	雄信内23号線6021	14.44	1970	54	2021	4	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.8438890,141.89500000	III	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
遠山橋0028	1級	雄信内23号線6021	12.52	1971	53	2021	4	プレテン床版橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.8397220,141.89444400	II	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
協成橋0029	2級	雄信内25号線7015	80	1971	53	2025	4.5	単桁鋼溶接H形(非合成)橋×3連、中央式橋台杭基礎2基、T型橋脚H形鋼(RC)杭基礎2基	44.8540880,141.92701400	II	対策内容																0
維持管理区分:B			径間数3								事業費																0
新開橋0030	1級	雄信内泉源線6019	14.66	1978	46	2021	5.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台2基	44.8495555,141.92959722	I	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
豊才橋0031	1級	雄信内泉源線6019	23.6	1977	47	2025	5.5	その他(PC橋)、逆T式橋台直接基礎2基	44.8317570,141.93548600	II	対策内容																0
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
楢山橋0032	2級	雄信内30号線7016	37.2	1995	29	2025	7.5	鋼溶接H形(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.8296300,141.94409700	II	対策内容																2.0
維持管理区分:B			径間数1								事業費																2.0





橋梁名	道路種別	路線名	橋長(m)	架設年度	供用年数	最新点検年次	幅員	種類	所在地(緯度、経度)	健全性	修繕計画	対策の内容・時期・事業費(百万円)										事業費(百万円)	備考				
												2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033						
油源橋0084	その他	床津内線8003	12.57	1975	49	2021	6	プレテン床版橋、逆T式橋台2基	44.85088700,141.81611100	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費														0		
14号橋0085	2級	更岸5線7007	10.44	1971	53	2021	5	H形鋼(不明)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.83256500,141.79577800	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費														0		
松野橋0086	2級	更岸14号線7004	12.54	1991	33	2021	7.5	PC 床版橋その他、重力式橋台2基	44.83012200,141.81055600	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費															0	
中の沢橋0088	2級	更岸14号線7004	28.5	2002	22	2025	7.5	その他(RC橋)、逆T式橋台直接基礎2基	44.82856400,141.79501400	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費															0	
堤橋0089	1級	更岸3線6001	12.45	1988	36	2021	7.5	H形鋼(非合成)橋、その他(橋台)杭基礎2基	44.82252200,141.78575000	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:A			径間数1								事業費															0	
南更岸橋0090	1級	更岸15号線6003	13.74	1980	44	2021	6	H形鋼(不明)橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.82156400,141.79315300	III	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:A			径間数1								事業費															50.0	
浜更岸橋0091	2級	浜更岸基線7002	31.3	1979	45	2025	6.5	鋼溶接I桁(非合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.81856200,141.76477800	III	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:A			径間数1								事業費																
中産土橋0092	その他	中産土線8044	10.15	1988	36	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.93583500,141.83905600	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費																0
共栄橋0093	1級	雄信内泉源線6019	4	1963	61	2021	5	RC溝橋(BOXカルバート)、その他(橋台)2基	44.86769444,141.93433333	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
南開橋0098	1級	山手裏通線6024	46.5	1983	41	2025	9.5	単筋RCスパン桁橋×2連、逆T式橋台杭基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.87887100,141.74615300	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:A			径間数2								事業費																11.0
更北排水橋0099	1級	更岸2線6002	17.9	1967	57	2025	7.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.82119900,141.78012500	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:A			径間数1								事業費																0
日詰橋0100	その他	産土南5線8119	9.8	1986	38	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.94562600,141.83480600	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費																0
天羽橋0101	その他	産土南2号線8037	11.46	1987	37	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.96390900,141.83663900	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費																0
大塚橋0102	2級	産土南4号線7012	10.7	1988	36	2021	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.95246300,141.83619400	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
桑沢橋0103	2級	産土南1号線7011	12.54	1987	37	2022	5.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.96892700,141.83750000	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費																10.5
杉本橋0104	その他	産土基線8038	10.84	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.97792800,141.83667000	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費																8.0
小林橋0105	その他	産土東1線8039	12.04	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.97687100,141.84444400	III	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費																8.0
福久橋0106	2級	産土南1号線7011	9.44	1988	36	2022	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.96906400,141.84561100	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
拓洋橋0107	2級	産土南4号線7012	9.44	1988	36	2022	5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.95571300,141.84725600	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
内塚橋0108	その他	産土南7号線8043	10.14	1989	35	2022	6.5	PC桁橋(その他)、逆T式橋台2基	44.93944100,141.84361000	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費																0
酢原橋0109	その他	川口B号線8128	15.8	1990	34	2025	6.5	H形鋼(合成)橋、逆T式橋台直接基礎2基	44.93261400,141.74884700	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数1								事業費																0
栗林橋0110	その他	産土西2線8036	5.8	2021	3	2022	4	RC溝橋(BOXカルバート)、逆T式橋台杭基礎2基	44.95890500,141.82200000	I	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:C			径間数1								事業費																0
泉源大橋0111	その他	雄信内34号線8136	61.5	1991	33	2025	6.5	単筋RC鋼合成橋×2連、逆T式橋台直接基礎2基、壁式橋脚(RC)直接基礎1基	44.80855100,141.92422200	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:B			径間数2								事業費																5.0
東山橋0112	1級	雄信内泉源線6019	21	1997	27	2021	7.5	プレテン中空床版橋、逆T式橋台杭基礎2基	44.89571500,141.92700000	II	対策内容			定期点検3週													
維持管理区分:A			径間数1								事業費																4.5

